

संस्कृति विभाग, उ0प्र0 के निर्माण कार्य की अद्यतन विवरण

दि0 08.04.2022
(धनराशि रूपया लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	मूल्यांकित लागत	2021-22 में स्वीकृत धनराशि	2022-23 में प्राविधानित धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	भौतिक प्रगति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संत कबीर अकादमी, की स्थापना मगहर जनपद संत कबीर नगर	2359.00 06/2018 उ0प्र0 आवास विकास परिषद अयोध्या	588.05	500.00	2241.05	75 प्रतिशत	कार्यदायी संस्था को 95.00 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। दिनांक 14 जून, 2022 को लोकार्पण प्रस्तावित है।
2	पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी की जन्मस्थली गढकोला, उन्नाव में विशाल स्मृति भवन, पुस्तकालय एवं अन्य संरचना	1464.34 + जी.एस.टी 7/2019 उ0प्र0 आवास विकास परिषद कानपुर	349.17	275.00	1434.17	98 प्रतिशत	परियोजना का लोकार्पण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है।
3	पं0 दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ का निर्माण	1155.57 + जी.एस.टी. 12/2018 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोरखपुर	115.40	200.00	1270.97 जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित करते हुए	सिविल कार्य 98 प्रतिशत,	कार्यदायी संस्था को 95.00 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अवशेष कार्य पूर्ण कराते हुए हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।
4	उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ में आरकाईवल गैलरी का निर्माण	1219.51 02/2016 1497.56 पुनरीक्षित उ0प्र0 आवास विकास परिषद हरदोई	—	76.00	1422.19	97 प्रतिशत	परियोजना का लोकार्पण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	मूल्यांकित लागत	2021-22 में स्वीकृत धनराशि	2022-23 में प्राविधानित धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	भौतिक प्रगति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
5	स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, शाहजहांपुर के निर्मित भवन की आन्तरिक सज्जा व गैलरी निर्माण ।	298.97 07/2021 + 70.96 11/2021 मे0 जैन एक्सपोजिशन प्राइवेट लिमिटेड	399.77	—	399.77	100 प्रतिशत	लोकार्पण कराया जा चुका है ।
6	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण-बर्डघाट, गोरखपुर।	487.55 03/2020 सी0 एण्ड डी0 एस0 जल निगम गोरखपुर	—	500	487.55	100 प्रतिशत	लोकार्पण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।
7	बलिया के विधान सभा रसड़ा में स्थित नाथ बाबा मेला मैदान में रिटेनिंग वाल, मरम्मत तथा विभिन्न स्थानों पर प्रकाशन की व्यवस्था का निर्माण। (41-सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण मद)	209.37 12/2021 प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग बलिया।	105.00		105.00	—	नवीन कार्य है। कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त। कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
8	कैफी आजमी कला केन्द्र का निर्माण, लखनऊ	1333.43 एवं GST 09/2014 + 1784.99 पुनरीक्षित राजकीय निर्माण निगम लि0, हरदोई	26.79	1.00	1718.73 + 26.79 (जी0एस0टी0)	99 प्रतिशत	परियोजना का लोकार्पण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	मूल्यांकित लागत	2021-22 में स्वीकृत धनराशि	2022-23 में प्राविधानित धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	भौतिक प्रगति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
9	अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या में तुलसी स्मारक को अत्याधुनिक/निर्माण कार्य	1682.23 03/2020 यू0पी0 कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0	—	362	870.55	28 प्रतिशत	कार्यदायी संस्था को 53.33 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देश किया गया है।
10	मा0 अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में जनपद आगरा के बटेश्वर में सांस्कृतिक समारोह के आयोजन हेतु स्मृति संकुल	03/2020 — पुनरीक्षित लागत रु0 1334.23 लाख यू0पी0 कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0	306.00	340.00	806.00	28 प्रतिशत	शिलान्यास मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है।
11	जनपद लखनऊ में भारत रत्न डॉ0 भीम राव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना	4368.77 09/2021 सी0 एण्ड डी0 एस0 जल निगम, लखनऊ	3276.00	1000.00	3276.00	41 प्रतिशत	स्टैचू के पैडेस्टल, तीन तरफ बाउण्ड्री वाल एवं 01 नग गेट तथा गार्ड रूम का कार्य पूर्ण। दिनांक 31.10.2022 तक कार्य पूर्ण किया जाना है।
12	जनपद आजमगढ़ में स्थित हरिऔध कला भवन का जीर्णोद्धार	1717.73 12/2013 सी0 एण्ड डी0 एस0 जल निगम रु0 2241. 80 पुनरीक्षित	300.00	300.00	1600.00	97 प्रतिशत	कार्य प्रगति पर है।
13	बदायूँ डाईट परिसर में प्रेक्षागृह का निर्माण	485.44 04/2015 पुनरीक्षित त 690.15 उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 बरेली	154.71	50.00	690.15	90 प्रतिशत	कार्य प्रगति पर है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	मूल्यांकित लागत	2021-22 में स्वीकृत धनराशि	2022-23 में प्राविधानित धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	भौतिक प्रगति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
14	इटवा के जसवन्तनगर में पंचवटी भवन का जीर्णोद्धार/निर्माण	492.33 11/2016 उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारापोरेशन लि0 इटावा	—	—	492.33	83 प्रतिशत	सिविल कार्य पूर्ण। कलात्मक कार्य हेतु राज्य ललित कला अकादमी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
15	वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन के भवन का जीर्णोद्धार	441.00/ 25.जून, 2020 उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, आगरा	170.00	100.00	370.00	—	कार्यदायी संस्था को 83.90 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। कार्य प्रगति पर है।
16	ग्राम सालेहनगर परगना व तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ स्थित भूमि देव स्थान घटघटा बाबा पर प्रेक्षागृह के निर्माण। (03-खुलामंच मद से स्वीकृत)	303.52/ 22 जनवरी, 2021 यू0पी0 कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0	91.69	300	151.69	35 प्रतिशत	कार्यदायी संस्था को 49.97 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अवशेष निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किया गया है।
17	जनपद गाजीपुर के विकास भवन प्रांगण में आडिटोरियम का निर्माण (03-खुलामंच मद से स्वीकृत)	841.26 03/2017 उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 रायबरेली	151.44		799.26	68 प्रतिशत	कार्य प्रगति पर है।
18	राष्ट्र संत महन्त अवैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति के चबूतरे एवं मंच का निर्माण (03-खुलामंच मद से स्वीकृत)	36.06 ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गोरखपुर	36.06		36.06	—	नवीन कार्य है। कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त। कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
19	राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह, कैसरबाग, लखनऊ की जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण	381.60 उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 लखनऊ	100.00	100.00	300.00	—	कार्य प्रगति पर है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	मूल्यांकित लागत	2021-22 में स्वीकृत धनराशि	2022-23 में प्राविधानित धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	भौतिक प्रगति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
20	उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के भवन का सुदृढीकरण	495.29 उ0प्र0 राज्य निर्माण संघ लि0 लखनऊ	81.00	200.00	470.49	84 प्रतिशत	कार्य प्रगति पर है।
		497.70 लोक निर्माण विभाग	119.00		367.85	—	कार्य प्रगति पर है।
21	जनपद अयोध्या में सांस्कृतिक मंच की स्थापना	488.97 सी0 एण्ड डी0 एस0 जल निगम अयोध्या	—	1.00	403.16	88 प्रतिशत	संचालन प्रारम्भ हो चुका है।
22	अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला संकुल का निर्माण क-प्रथम चरण में थीम पार्क का निर्माण	2228.92 606.72 11/2012 सी0 एण्ड डी0 एस0 जल निगम अयोध्या	—	1.00	606.72	75 प्रतिशत	निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या को संचालन हेतु नामित किया गया है।
23	लखनऊ में जनजातीय संग्रहालय का निर्माण	1844.42 29.03.2022 उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन, लखनऊ	10.00	800.00	10.00	—	नवीन कार्य।